

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 AL 10/07/2020

EQUIPAMIENTO DE APOYO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.6,274,315.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance		
54-18	175.882,00	212	27344	COMANDANCIA	172.950,00			400 zapatos de cuero	2018-1-51-01-08-LP-001462	26/10/2018 9:00-10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	8.212,25	4200215028	Pago de Gestión de cobro N°1713-19, con cheque N°201150 del 27/01/2020	Pagado	100		
54-18		214	26065	DINASEPI	6.002,70			145 Kepis y 60 Critinas	2018-1-51-01-08-CM-001202	01/06/2018	Arkansas Corporation	6,002.70	10315	Orden de compra publicada el 01/06/18, (pendiente de respuesta de compras)	Compromiso	73		
41-18	352.000,00	214	25600	DOEXBURES - DINASEPI	352.000,00			(3,200) Uniformes de fatiga	2018-1-51-01-08-LP-001109	12-06-2018 09:00-10:00	Raditek Inc.	126,345.60	4200238264	Orden de compra publicada 25/11/2019. Vence el 25/05/2020	Compromiso	73		
82-19	33.345,00	212	29059	Z.R. PANAMA OESTE		33.345,00		247 Botas tácticas	2019-1-51-01-15-CM-002195	16-10-2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S. A.	33,342.83	4200263033	Pago de Gestión de cobro N°1699-19, con cheque N° 201178 del 27/1/2020	Pagado	100		
70-19	29.612,50	214	28777	DOEXBURE		55.518,46		3522 Suéter cuello redondo	2019-1-51-01-08-RC-001400		Velco Import & Export, S.A.	21.706,02	4200248225	Pago de Gestion de Cobro N°1729-19, con cheque No°201251 el 5/2/2020.	Pagado	100		
72-19	3.588,00	214	28274	SAMER		3.588,00		120 Sueter táctico (tipo polo)	2019-1-51-01-08-CM-001836					En tramite (dept. Compras). Revaluación de precio, (pendiente de respuesta de compras)	Precomprometido	19		
72-19	42.237,60	214	28280	SAMER		42.200,00		120 Correas Tácticas (negra)	2019-1-51-01-08-CM-002107	23/08/2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	38.707,46	4200244496	Pago de Gestión de cobro N°200-20, con cheque N°201811 el 20/4/2020	Pagado	100		
								120 Gorras Tácticas (logo SAMER)										
								240 Camisas (tela Ripstop)										
								240 Pantalones (tela Ripstop)										
82-19	2.560,00	214	28599	ADMINISTRACION (MECANICA)		1.244,87		27 docenas Sueter tipo T-Shirt	2019-1-51-01-08-RC-001339		Suplidora Lanag, S.A.	1.244,87	4200234309	Gestión de cobro N°1533-19, presentada el 15/11/19, tesorería esta en espera de que la empresa envíe documento	Devengado	91		
	896,00					475,91		6 Sueter azul manga larga	2019-1-51-01-09-RC-001340			Creaciones Publicitarias, S.A.	475,91	4200246709	Orden de Compra anulada (Pendiente de respuesta de compras)	Precomprometido	19	
	768,00					980,12		72 sueter tipo polo	2019-1-51-01-08-CM-002053			23/07/2019	Confecciones Comodoro	980,12	4200234568	Pago de Gestión de cobro N°1542-19, con cheque N°200943 y 200973 del 8/2/20	Pagado	100
	512,00							64 Gorras azules										
82-19	1.320,00	214	28782	DIRECCION GENERAL		1.226,40		120 Bonton chico con tornillo/Dollman	2019-1-51-01-08-CM-002014	17/7/19 9:00- 10:00				En tramite (pendiente de respuesta de compras)	Precomprometido	19		
	1.500,00					1.312,50		250 Boton chico sin tornillo/Dollman										
	4.500,00					4.455,00		750 Boton Chico para dollman										
	5.250,00					5.212,50		750 Boton grande para dollman										
82-19	7.296,00	214	28605	ADMINISTRACION (MECANICA)		9.587,20		192 Pantalón de Fatiga azul	2019-1-51-01-08-CM-002062		Velco Import & Export, S.A.	9.587,20	4200236035	Pago de Gestión de cobro N°1500-19, con cheque N°200979 del 7/1/20	Pagado	100		
	2.432,00					64 Pantalón de fatiga Caqui												
82-19	10.000,00	214	28558	DIRECCION GENERAL		21.680,00		2000 botones universales dorados	2019-1-51-01-08-CM-001977	17/7/2019 8:00 - 9:00	Distintivos y Accesorios, S.A.	13.268,00	4200245093	Pago de Gestión de cobro N°1570-19, con cheque N°200945 (VENTANILLA)	Pagado	100		
	15.000,00					3000 botones universales plateados												
82-19	12.350,00	214	28685	Z.R. PANAMA		108.872,00		(325) Camisa Roja manga larga/caballero	2019-1-51-01-08-LP-001997	21/8/19 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	94.895,62	4200288373	Orden de compra publicada el 29/6/20	Compromiso	73		
	12.350,00							(325) Camisa Roja manga corta/caballero										
	2.475,00							(75) Camisa Roja manga larga/Dama										
	2.475,00							(75) Camisa Roja manga corta/Dama										
	15.950,00							(725) Pantalón blanco / Caballero										
	3.850,00							(175) Pantalón blanco / Dama										
	19.575,00							(725) Pantalón Caqui / Caballero										
	4.725,00							(175) Pantalón Caqui / Dama										
	15.200,00							(400) Camisa azul manga larga										
	15.200,00							(400) Camisa azul manga corta/caballero										
	3.300,00							(100) Camisa azul manga largs/dama										
	3.300,00							(100) Camisa azul manga corta/dama										

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.6,274,315.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance	
29-17		331	29184	CLINICA		8.560,00		1 Camara de extracción de gases	2019-1-51-01-08-CM-001929		IFARMA LAB, S.A.	8.560,00	4200228052	Pago de Gestión de cobro N°1545-19, con cheque N° 97962 el 4/2/20	Pagado	100	
82-19	277.130,00	331	28899	SAMER		277.130,00		(14) Sistema de Resucitación	2019-1-51-01-08--LP-001995	14/11/2019 9:00 - 10:00	Ortomedic Panamá	269.640,00		Resolución de Adjudicación N°13-2020, publicada el 23-01-2020 (en espera de Resolución de patronato)	Precomprometido	55	
	53.550,00					(14) Equipo de Inmovilización al Vacío		Bloangui, S. A.			34.839,44	Precomprometido			55		
	224.700,00					(14) Ventilador para pacientes		Draguer Panamá			82.330,08	Precomprometido			55		
	445.120,00					(16) Monitor		Ortomedic Panamá			445.120,00	Precomprometido			55		
82-19	8.560,00	350	29221	RECURSOS HUMANOS		7.447,20		(8) Archivador modular	2019-1-51-01-08-CM-001992		Archivos Eficientes, S.A.	7.447,20	4200234296	Pago de Gestión de cobro N° 1450-19, con cheque N°200940 del 6/1/20	Pagado	100	
70-19	135.000,00	370	28476	DOEXBURE		135.000,00		10 Lavadoras para las mascararas de los equipos de respiración (nivel nacional)	2019-1-51-01-08-LP-001711	26/02/2019 8:00 a 9:00	Rocayol Safety & Industrial Center	134.991,20	4200215950	Pago de Gestión de cobro N°1801-19, con cheques No. 201253 y 201250 el 6/2/2020	Pagado	100	
75-19	2.360,00	370	28722	DINASEPI		2.244,86		2 Aires acondicionado 36,000BTU	2019-1-51-01-08-RC-001201		Ventas Intl Erlisaac, S.A.	2.244,86	4200211075	Orden de compra publicada el 11/4/19 (pendiente de respuesta de compras)	Comprometido	73	
75-19	120.000,00		28752	DOEXBURE		120.000,00		20 Conjunto de combate para pick up	2019-1-51-01-08-LP-001860	08-05-2019 09:00-10:00	DELACE Import & Export Corporation	131.938,06	4200260475	Orden de compra en recorrido de firma (pendiente de respuesta de compras)	Comprometido	64	
011-20	25.038,00	211	30877	DIRECCION GENERAL			15.408,00	300 Alfombras para paso humedo y secado	2020-1-51-01-08-CM-002612	16/7/2020 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precomprometido	37	
011-20	240.000,00	212	30799	DOEXBURE			240.000,00	1500 botas tacticas de proteccion						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precomprometido	37	
003-20	7.383,00	214	30556	DOEXBURE			7.383,00	2,300 Escarapelas con logo Institucional	2020-1-51-01-08-CM-002415		Confecciones Comodoro	7.383,00	4200289194	Gestión de cobro N°432-20, presentada el 01/06/20	Devengado	91	
011-20	31.832,50	219	30803	SAMER			43.614,50	7000 Batas desechables						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precomprometido	37	
	550 Traje desechable con capucha																
011-20	8.774,00	239	30805	SAMER			5.957,76	1200 Forros desechable para camilla	2020-1-51-01-08-CM-002577					En proceso de aprobación	Precomprometido	37	
011-20	8.538,60	239	30811	SAMER			8.520,00	2000 rollos de papel para camilla	2020-1-51-01-08-CM-002583					En proceso de aprobación	Precomprometido	37	
003-20	250.000,00	249	30466	DOEXBURE			250.000,00	10 mil galones Concentrado de Espuma	2020-1-51-01-08-LP-002345					En proceso de aprobación	Precomprometido	37	
011-20	8.664,43	249	30878	DIRECCION GENERAL			7.380,00	120 galones de desinfectante						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precomprometido	37	
	30876		9.855,00					500 galones de gel alcoholado									2020-1-51-01-08-CM-002616
011-20	1.638,38	249	30809	SAMER			3.214,28	96 galones gel alcoholado líquido						En proceso de aprobación	Precomprometido	37	
	1.027,20							96 galones de desinfectante amonio cuaternaria									2020-1-51-01-08-CM-002582
	1.048,60							7000 Redecillas blancas									
011-20	22.455,02	274	30808	SAMER			22.456,00	1400 cajas de cubre zapato desechable						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precomprometido	37	
008-20	32.500,00	277	30730	DIRECCION GENERAL			32.500,00	50 mil mascarillas quirúrgicas						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precomprometido	37	
011-20	19.260,00	277		SAMER			19.200,00	6000 mascarillas N95 desechables	2020-1-51-01-08-CM-002617					En proceso de cotizaciones en Panamá compras			
011-20	34.668,00	331	30812	SAMER			34.668,00	144 Bandas de autopulse						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precomprometido	37	
Totales	2.065.869,10				530.952,70	1.563.450,02						1306188,29					

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE																			
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.8,045,538.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance			
73-19	1.202.982,00	314	28281	DOEXBURES	.	1.202.982,00		2 Vehículo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4	2019-1-51-01-08-LP-001660	5-04-2019 9:00 a 10:00	Fire and Rescue Equipment Corp.	1.381.263,00	011-19	Decisión N°067-2020, declaran NO VIABLE el incidente de desacato, publicado el 15/4/20 (pendiente de nota para anular en panamá compras)	Compromiso	64			
65-18	388.000,00	314	28303	SAMER		388.000,00		4 Vehículos de Rehabilitación (Estaciones: Balboa, David, Aguadulce y Chitré)	2019-1-51-01-08-LP-002095	31-10-2019 9:00 a 10:00				Resolución N° DF-1126-19, resuelven la acción de reclamo, publicado el 15/11/19	Precompromiso	37			
65-18	43.000,00	314	28812	SAMER		43.000,00		1 Panel de carga para la Estación de Penonome	2019-1-51-01-08-CM-002069	12/09/2019 9:00 - 10:00	Ricardo Perez, S.A.	43.000,00	4200261865	Pago de Gestión de cobro N°1697-19, con cheque N° 200934 del 6/1/20	Pagado	100			
70-19	19.581,00	314		COMANDANCIA		19.580,00		1 Moto 4 ruedas	2019-1-51-01-08-CM-002232	15/11/2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	19.450,00		Resolución N°046-2020, anulan el procedimiento de contratación, publicado el 2/3/2020	Compromiso	55			
		314		DOEXBURES, SAMER Y DINASEPI			1.000.000,00	25 Pick Up 4X4 doble cabina (11 Doexbure, 2 Samer y 12 Dinasepi)	2020-1-51-01-08-LP-002265	27/02/2020 9:00 A 10:00				Resolución de Cancelación N°075-2020, publicada el 16/4/20	Cancelado	0			
005-20	519.942,00	314	30515	SAMER			1.549.742,00	3 Ambulancias tipo 3, 4X4 (Bocas del Toro, Bugaba y Chiriquí)						las licitaciones estan suspendidas en Panamá compras por COVID-19	Precompromiso	10			
005-20	1.029.800,00	314	30499		8 ambulancias tipo 2, 4X2 (Pmá Centro, Pmá Este, Pmá Oeste, Colón, Los santos, Chiriquí, Coclé y Bugaba)														
005-20	43.000,00	314		SAMER			43.000,00	1 Busito tipo panel (Coclé)											
005-20	390.582,00	314	30502	SAMER			390.582,00	3 Vehículos de Rehabilitación (Panamá, Chiriquí, Coclé)											
005-20	2.140.000,00	314		SAMER				1 Camión de Plataforma Aérea (escalera) para Panamá											
005-20	909.500,00	314		SAMER				1 Camión para materiales peligrosos (Haztmat) para Panamá											
005-20	5.055.750,00	314	30488	SAMER			5.055.000,00	5 Camiones Tanquero de 4,000 galones (Colón, Panamá Este, Panamá, David y Bugaba)											
005-20	5.055.750,00	314	30483	SAMER			5.055.750,00	5 Camiones de Extinción Custom (Panamá)											
Totales	16.797.887,00					1.653.562,00	13.094.074,00					1.443.713,00							
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO																			
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.452,000.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance			
75-19	8.450,00	380	28440	TECNOLOGIA		7.864,50		10 Computadoras	2019-1-51-01-08-RC-001395		Datasrve, S.A.	7.864,50	4200246919	Pago de Gestión de cobro N°1892-19, con cheque N°201148 el 6/2/2020	pagado	100			
Totales	8.450,00					7.864,50						7.864,50							
CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y CONGRESO																			
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y CONGRESO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance			
82-19		624	28773	ASUNTOS INTERNACIONALES		19.976,40		Hospedaje, alimentación y alquiler de salones para asamblea anual, a celebrarse del 1 al 3 de agosto de 2019	2019-1-51-01-08-CM-001984		Hotelera El Panamá, S.A.	14.768,40	4200230937	Orden de Compra publicada el 12/12/19	Comprometido	73			
82-19		624	29393	DINASEPI		1.070,00		Seminario NFPA "Seguridad Humana"	2019-1-51-01-08-CM-002044		Edu Fire, S. A.	1.070,00	4200233878	Pago de Gestión de cobro N°1650-19, con cheque N°200981 del 6/1/20	Pagado	100			
82-19		624	29440	DINASEPI		2.860,11		Curso NFPA 70B Practicas recomendadas para el mantenimiento de equipos eléctricos los días 21,22 y 23 de noviembre 2018	2019-1-51-01-08-CM-002203		Edu Fire, S. A.	2.860,11	4200255676	Orden de Compra publicada el 12/12/19	Comprometido	73			
Totales						24.770,51						19.562,51							

REHABILITACIÓN																
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	REHABILITACIÓN B/.2,287,500.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
38-17	207.000,00	181	26683	ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ	221.907,37			Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui)	2018-1-51-01-04-LP-001117	13/06/2018 09:00-10:00	Hapil Ingeniería, S.A.	209.281,27	022-18	Gestión de cobro N°-1614-19 2° pago de avance, pagado cheque No. 201252 en ventanilla. 100% AVANCE FÍSICO, obra entregada el 20/03/2020	Comprometido	73
59-18	14.907,37															
001-20	saldo de contrato															
001-20	38.030,81	181	26723	ADMINISTRACIÓN Z.R. HERRERA	38.030,80			Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera)	2018-1-51-01-06-CM-001164	31-05-2018 09:00-10:00	Ever Free, S.A.	36.995,14	019-18	Obra finalizada el 16/12/18, pendiente inspección por parte de la Contraloría 95% AVANCE FÍSICO	Devengado	82
38-17	165.652,10	181	27453	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	165.652,10			Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango - Panamá	2018-1-51-01-08-LP-001472	05/10/2018 09:00 10:00	Ever Free, S.A.	163.961,12	030-18	Orden de Proceder publicada el 21/1/2020, Gestión de cobro 1452-19, por anticipo, cheque N°200947 del 11/2/20, AVANCE FÍSICO 5%	Comprometido	73
001-20	saldo de contrato															
54-18	120.000,00	181	27276	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	120.000,00			Desinstalación de cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva que incluye zinc tipo gala en las áreas de anexo laterales, para la Estación Segismundo Navarro de Balboa - Panamá	2018-1-51-01-08-LP-001420	22/08/2018	Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A.	105.977,00	029-18	Gestiones de cobro N°1757-19, pagada con cheque N°201155 el 23/1/20 y N°1758-19 pagada con cheque N°201314 por 90% Avance de obra	Comprometido	73
001-20								13.064,00				Obra terminada al 100%, el proveedor no ha presentado cuenta		Comprometido	73	
67-19	220.000,00	181	28732	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		220.000,00		Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Eléctrica en la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-LP-001776	23/05/2019 9:00 - 10:00				Informe de la Comisión verificadora, publicado el 25/10/19. En espera de autorización de aumento de precio del proyecto por onerosidad.	Precompromiso	46
67-19	35.000,00	181	28911	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		35.000,00		Mejoras a los baños del segundo piso de la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-CM-001839	25/11/2019 9:00 - 10:01				Resolución de Desierto N°041-2020, publicado el 10/02/2020	Desierto	0
67-19	181.676,00	181	29141	DIRECCION DE FINANZAS		181.676,00		Mejoras a las condiciones físicas de la estructura (pisos, paredes, cubierta y sistema sanitario) de la Estación Luis Ducruet de Z.R. Colón	2019-1-51-01-03-LP-001967	29/07/2019 9:00 - 10:00				Resolución de Fondo N° DF-011-2020, llamado a desempate , para un nuevo informe de la comisión, publicado el 6/1/2020	Precompromiso	46
67-19	71.676,00	181	29055	DIRECCION DE FINANZAS		71.670,00		Mejoras a las condiciones físicas (desinstalación de la cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva, sistema sanitario y pintura en general) para la Estación José Bazán, de la Z.R. Colón	2019-1-51-01-03-LP-001924	18/06/2019 9:00 A 10:00	Consorcio JHCP Construlab	68.086,50	013-19	Gestión de cobro N°165-20, pago de avance, presentada el 21/2/20, 100% de Avance físico, obra entregada el 12/02/2020	Compromiso	73
001-20	saldo de contrato															
002-20	75.000,00	181	29160	DIRECCION DE FINANZAS		75.000,00		Mejoras a las condiciones físicas de la estructura, pisos y cubierta de techo para la Estación La mesa de Z.R. Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001934	12/06/2019 9:00 A 10:00	Constructora Battikh, S.A.	74.843,94	015-19	Refrendado el 27/11/19, Gestión de cobro N° 1778-19 por Anticipo, presentada el 12/12/19 80% de Avance Físico	Compromiso	73
004-20	11.951,10															
67-19	98.500,00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS		98.500,00		Mejoras a la condiciones físicas (cubierta, sistema eléctrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001961	23/07/2019 9:00 A 10:00				Informe de la Comisión verificadora, publicado el 21/02/20.	Precompromiso	46
	33.250,00	181		DIRECCION DE FINANZAS			33.250,00	Mejoras a los baños del segundo piso de la Estación Ricardo Arango	2020-1-51-01-08-CM-002331					Acta de apertura publicada el 13/3/20. Pendiente de aprobación de Patronato	Precompromiso	37

Totales	1.239.393,38			545.590,27	681.846,00	45.201,10						672.208,97
---------	--------------	--	--	------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	------------

CONSTRUCCIÓN																
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	CONSTRUCCIÓN B/.6,362,674.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
69-19		519	24630	ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO		8.314,97		Construcción de la Clínica - Panamá (compromiso del 2017)	2017-1-51-01-08-LP-000532		Materiales Adrimarc, S.A,	8.314,97	ADENDA 002	Gestión de cobro N°135-20, presentada el 12/02/20	Devengado	91
38-17 66-18	1.396.961,00	519	26713	ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS	1.396.961,00			Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé)	2018-1-51-01-07-LP-001314	23-08-2018 09:00-10:00	Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A.	1.394.998,59	012-19	Gestiones de cobro N°176-20 y N°177-20, presentadas el 28/2/20. el proveedor inicio obra, 12% Avance Físico	Comprometido	73
001-20	saldo del contrato															
38-17 001-20	saldo del contrato	519	27087	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	156.812,69			Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-LP-001308	08-10-2018 09:00-10:00	Ever Free, S.A.	155.000,01	007-19	Gestión de cobro N°1322-19, por Anticipo, pagada con cheque N°200948 el 6/1/20, Avance Físico 5%, confección de planos	Comprometido	73
38-17 59-18	238.517,00 66.201,09	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN	293.718,09			Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	285.414,76	016-18	Gestión de cobro 1869-19, primer pago de avance, presentado el 19/12/19 80% AVANCE FÍSICO. Solicitó prórroga de 75 días calendarios	Comprometido	73
001-20	saldo del contrato															
38-17 001-20	149.348,00 saldo del contrato	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE	130.425,83			Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste).	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	125.708,52	011-18	Gestión de Cobro 1764-19, presentada el 12/11/19, ultimo pago de Avance 100% AVANCE FÍSICO. Obra entregada el 28/08/2019.	Devengado	91
38-17 59-18	98.915,00 84.226,17	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO	183.141,17			Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro)	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	174.769,88	015-18	Gestión de cobro 2041-19, por Anticipo, pagada con cheque 198199 del 20/12/18 50 % AVANCE FÍSICO. Solicitó prórroga de 90 días calendarios	Comprometido	73
001-20	saldo del contrato															
68-19	160.000,00	519	28761	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		160.000,00		Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito	2019-1-51-01-08-LP-002109	25-10-2019 9:00 - 10:00				Llamado a Desempate II, publicado el 07/02/2020	Pre comprometido	46
68-19	175.000,00	519	28760	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		175.000,00		Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Díaz	2019-1-51-01-08-LP-001859	23-05-2019 01:00-02:00				Resolución N° DF-225-2020, ordenan la anulación total del informe de la comisión y ordenan un nuevo análisis de las propuestas, publicado el 6/3/20	Pre comprometido	46
Totales	972.207,26				2.161.058,78	343.314,97						2.144.206,73				

Elaborado por: Anayansi Zambrano